

Emilia Wierzbicka

Od: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>
Wysłano: wtorek, 2 listopada 2021 08:03
Do: Magdalena Sokołowska (magdalena.sokolowska@urząd.augustow.pl); Emilia Wierzbicka (emilia.wierzbicka@urząd.augustow.pl); Joanna Adamczewska (joanna.adamczewska@urząd.augustow.pl)
DW: Marian Malinowski (mmarian12@wp.pl); Justyna Orzechowska
Temat: Augustów - oferta i kosztorys z robotami dodatkowymi 2021.10.29
Załączniki: Augustów - kosztorys ofertowy z robotami dodatkowymi 2021.10.29.pdf; pomocnik@urząd.augustow.pl_20211008_142127.pdf; Augustów - oferta na roboty dodatkowe 2021.10.29.pdf

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wykonania robót dodatkowych dla zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów**, znak sprawy: ZP.271.36.2019 Wykonawca przedkłada kosztorys obejmujący dodatkowy zakres robót (z uwzględnieniem ustaleń z narady w dn. 19.10 i spotkania w dn. 28.10).

Poszerzony zakres w ramach zwiększenia budżetu zadania o 10% do kwoty 6 154 082,28 zł brutto obejmuje roboty dodatkowe i zamienne tj:

- 1) wymianę i instalację łącznie 2 794 szt. opraw z czego 2097 szt. opraw ulicznych i 697 szt. opraw parkowych tj. o 17,8% opraw więcej niż w pierwotnym zakresie
- 2) dostawę i instalację sterowników wraz z licencją na 10 lat do w/w opraw
- 3) doświetlenie 3 kpl. przejść dla pieszych w ciągu ul. Wyszyńskiego.
- 4) wymianę 47 kpl. słupów w układzie ul. Wyszyńskiego na stalowe, z podwójnymi wysięgnikami i oprawami
- 5) demontaż 9 szt. słupów stalowych przy ul. Sucharskiego z uwagi na wystarczające doświetlenie ulicy z drugiej strony jezdni

Z uwagi na wciąż utrzymujące się trudności w dostępie do komponentów do produkcji opraw (obudowy, zasilacze) potwierdzony na dziś przez produkcję termin dostawy dodatkowych opraw to koniec marca 2022 tj. 12 -13 tydzień roku. Proponowany termin wykonania zadania wraz z dodatkowym zakresem to 21.05.2021

PS. Zwracam uwagę, że ilości opraw wskazane w zapytaniu wymagają dodatkowej inwentaryzacji, gdyż z aktualnie posiadanych danych nie wynika, że taka ilość opraw zarówno ulicznych (nowoczesnych) jak i parkowych jest jeszcze potencjalnie do wymiany. W praktyce ilości te wydają się mniejsze.

Z poważaniem

Grzegorz Bartczak

Pełnomocnik Wykonawcy

GSM: +48 500 192 113 | e-mail: Grzegorz.Bartczak@lug.com.pl



LUG Light Factory Sp. z o.o.

Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Polska

tel. +48 68 453 32 00, fax +48 68 45 33 201, e-mail: lug@lug.com.pl

KRS 0000290498, REGON 080212116, NIP PL 9291785452, Kapitał zakładowy: 29.000.000 PLN

Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz tę wiadomość

Ten dokument zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte tajemnicą handlową lub służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie tej wiadomości z Państwa komputera.

-----Original Message-----

From: Joanna Adamczewska <joanna.adamczewska@urząd.augustow.pl>

Sent: Friday, October 8, 2021 2:54 PM

To: Grzegorz Bartczak <grzegorz.bartczak@lug.com.pl>; Justyna Orzechowska
<justyna.orzechowska@lug.com.pl>

Subject: Pismo wycena robót dodatkowych

UWAGA: Ta wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników jeżeli nie rozpoznasz nadawcy.

Witam

Skan pisma w załączeniu . Oryginał wysłałam dzisiaj pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam,

Joanna Adamczewska

Wydział Inwestycji

Urząd Miejski w Augustowie

ul. Młyńska 35

87 643 42 21